INDICO DEVELOPMENT

PONTA MALONGANE · MOÇAMBIQUE

MALONGANE BEACH VILLAS

Proposta de parceria estratégica

Desenvolver um destino costeiro. Valorizar o terreno.

Criar uma operação de hospitalidade de longo prazo.



DOCUMENTO PRELIMINAR · CONFIDENCIAL · NÃO VINCULATIVO

Imagem conceptual gerada para ilustração; não constitui render oficial ou plano aprovado.

01 / A OPORTUNIDADE

Um activo fundiário com potencial para se tornar um destino

A Indico Development propõe estruturar, desenvolver e comercializar Malongane Beach Villas em parceria com o titular dos direitos fundiários legalmente disponíveis. A ambição é transformar o terreno num resort de baixa densidade, articulando villas privadas, um Members Club e um Beach Club na paisagem costeira de Ponta Malongane.

VILLAS NO CONCEITO

18

5 T1 · 8 T2 · 5 T3

ÁREA INDICADA

8,2 ha

A confirmar por levantamento e documentação

INSTALAÇÕES PARTILHADAS

24

Programa conceptual publicado no site

LOCALIZAÇÃO

Ponta Malongane

Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro

Uma estrutura que pode alinhar interesses

O PROPRIETÁRIO CONTRIBUI	A PARCERIA DESENVOLVE	O VALOR É REALIZADO
Direitos fundiários disponíveis ou venda da posição, após validação e avaliação.	Projecto, engenharia, orçamento, construção, pré-venda e preparação operacional, sujeitos a contratos.	Contrapartida negociada em dinheiro, villas, participação económica ou combinação.

O que propomos nesta fase: um acordo preliminar que permita à Indico apresentar o projecto e negociar uma solução para o terreno durante um prazo acordado, com exclusividade, condições precedentes, metas e possibilidade de cessação a definir. O documento final deverá ser preparado por assessoria jurídica moçambicana.

O conceito divulgado é um estudo preliminar. A área, implantação, número de unidades, instalações, materiais e cronograma carecem de confirmação em projecto, estudos e aprovações.

02 / O DESTINO

Privacidade de villa. Serviço de resort.

A proposta combina uma experiência de estadia em villas independentes com serviços e espaços partilhados que podem sustentar lazer, bem-estar, gastronomia e eventos ao longo do ano.

24 instalações partilhadas previstas no conceito

BEM-ESTAR

Spa lounge, jacuzzi, cold plunge, sauna, banho turco, balneários e deck de yoga.

FITNESS E DESPORTO

Ginásio, dois campos de padel e piscina do Beach Club, com dimensão conceptual de 26 × 16 m.

GASTRONOMIA E CONVÍVIO

Restaurante e lounge bar, Members' Lounge, coffee spot, terraço junto ao mar e restaurante de praia.

TRABALHO E EVENTOS

Centro de seminários, sala de eventos, biblioteca e foyer.

FAMÍLIA E SERVIÇOS

Recepção e concierge, Kids Club, boutique, buggies eléctricos, acesso à praia e áreas de descanso.

Implantação e identidade

O conceito posiciona as villas em cotas escalonadas na encosta, sobre apoios esbeltos, com terraços orientados para o mar por cima da copa da floresta costeira. O Members Club ocupa uma posição central; o website indica uma cota conceptual superior a 77 m sobre o nível do mar.

A arquitectura procura integrar-se no terreno e valorizar a vista, a privacidade e a vegetação. Topografia, geotecnia, drenagem, servidões, acesso e restrições ambientais devem orientar a implantação final.

Website de referência: development.indicostay.com/malongane · imagens e modelo 3D apresentados como conceito ilustrativo.

03 / PRODUTO

Três tipologias. Um padrão de acabamento.

O portefólio publicado prevê 18 villas em três tipologias. Áreas e quantidades são indicativas e devem ser confirmadas em projecto executivo; preços ainda não estão definidos no website.

TIPOLOGIA	UNIDADES	ÁREA INTERIOR	EXTERIOR COBERTO	CONFIGURAÇÃO
T1	5	80,5 m²	64 m²	1 quarto · 1 casa de banho · 1 piso
T2	8	118,5 m²	66 m²	2 quartos · 2 casas de banho · 1 piso
T3	5	192 m²	99 m²	3 quartos · 2 casas de banho · 2 pisos
TOTAL	**18**	**2.310,5 m²**	**1.343 m²**	Soma do mix indicado

Cálculo dos totais: área interior = 5 × 80,5 + 8 × 118,5 + 5 × 192 = 2.310,5 m²; exterior coberto = 5 × 64 + 8 × 66 + 5 × 99 = 1.343 m².

Elementos de produto apresentados

Piscinas FAENZA com janela acrílica; terraços em madeira; envidraçados do chão ao tecto; travertino nas zonas sociais; carvalho nos quartos; mármore nas casas de banho; caixilharia de alumínio; e fachadas com pedra natural, fibrocimento e ripados com acabamento efeito madeira.

Acabamentos e especificações devem ser definidos por caderno técnico, orçamento e amostras aprovadas. O website descreve estas soluções como parte do conceito actual, sujeito a alterações.

T1
Na cota mais baixa, próximo da praia; sala e cozinha abertas para terraço coberto e piscina.

T2
Nas filas intermédias; suíte principal, espaço social aberto e bar exterior.

T3
Nas cotas superiores; dois pisos, terraço alto e vistas mais amplas.

A experiência deve ser coerente entre a arquitectura, a manutenção costeira e a operação hoteleira.

O detalhe de construção e as escolhas de materiais terão de considerar a exposição a sal, vento, humidade e areia, bem como disponibilidade local, logística e manutenção ao longo da vida útil.

Industrializar a estrutura. Preservar o padrão.

A proposta é construir as villas maioritariamente em Light Steel Frame (LSF), com projecto estrutural e especificações desenvolvidos para o local. A hipótese de aquisição/fabrico de componentes na África do Sul e montagem em Moçambique depende de validação técnica, comercial, aduaneira e logística.

Porquê avaliar LSF neste projecto

PADRONIZAÇÃO

Repetição de módulos e detalhes para facilitar controlo de qualidade.

PLANEAMENTO

Possibilidade de coordenar fabricação, transporte e preparação do local.

MONTAGEM

Sistema leve e montagem potencialmente rápida, dependente de projecto, equipa e condições do terreno.

ACABAMENTO

A estrutura não define o luxo: revestimentos, vãos, carpintarias, equipamento e execução é que compõem a experiência.

Pontos críticos para um ambiente costeiro

Projectar protecção anticorrosiva adequada à exposição marinha, fixações compatíveis, acções de vento e uplift, drenagem e impermeabilização, condensação, isolamento térmico/acústico e fachadas ventiladas quando tecnicamente justificadas. Requer validação por engenheiros e especificadores locais.

Prazo indicativo

18-24 meses de construção, conforme indicação inicial, a contar apenas de um marco contratual a definir. A duração total do desenvolvimento pode ser superior, pois depende de due diligence, projecto, licenciamento, financiamento, contratação e procurement.

Sequência preliminar

FASE	TRABALHO	CONDIÇÕES A CONFIRMAR
1 · Estruturação	Direitos fundiários, avaliação e viabilidade.	Documentação, limites, acesso e cooperação do titular.
2 · Preparação	Projecto executivo, engenharia, licenciamento e orçamento.	Estudos técnicos e aprovações.
3 · Pré-venda e procurement	Lançamento comercial, contratos e encomendas.	Autorizações, procura e financiamento adequado.
4 · Construção	Fundações, montagem LSF, instalações e acabamentos.	Condições de início e prazo de obra confirmados.
5 · Abertura	Comissionamento e início da operação hoteleira.	Licenças operacionais, testes e equipa.

O prazo de 18-24 meses é uma meta preliminar, não uma garantia. Cronograma detalhado deverá identificar licenças, caminho crítico, aquisições, contingências e responsabilidades por atrasos.

Potencial de alojamento: cálculo aberto e auditável

O cenário abaixo aplica as tarifas indicadas por si, a ocupação inicial de 45% e o mix de 18 villas publicado no conceito. É receita bruta estimada de alojamento; não é lucro, rendimento líquido nem promessa de desempenho.

Cálculo anual por tipologia

TIPOLOGIA	VILLAS	TARIFA / NOITE	NOITES VENDIDAS / ANO*	RECEITA BRUTA / ANO
T1	5	US$ 280	164,25	**US$ 229.950**
T2	8	US$ 350	164,25	**US$ 459.900**
T3	5	US$ 480	164,25	**US$ 394.200**
TOTAL	**18**	—	—	**US$ 1.084.050**

* 365 dias × 45% = 164,25 noites vendidas por villa. Receita de cada tipologia = unidades × tarifa por noite × 164,25. Exemplo T1: 5 × US$ 280 × 164,25 = US$ 229.950.

Divisão indicativa proposta

RECEITA BRUTA

US$ 1.084.050

18 villas no cenário-base

OPERADOR · 20%

US$ 216.810

Calculado sobre a receita bruta de alojamento

PROPRIETÁRIOS · 80%

US$ 867.240

Parcela colectiva antes de despesas, impostos e reservas

Sensibilidade à ocupação

OCUPAÇÃO	NOITES / VILLA	RECEITA BRUTA	20% OPERADOR	80% PROPRIETÁRIOS
35%	127,75	**US$ 843.150**	US$ 168.630	US$ 674.520
45%	164,25	**US$ 1.084.050**	US$ 216.810	US$ 867.240
55%	200,75	**US$ 1.324.950**	US$ 264.990	US$ 1.059.960

Importante: ainda não existe operador hoteleiro seleccionado ou contratado. A divisão 20%/80% sobre receita bruta é uma hipótese comercial proposta para negociação, não um acordo aceite pelo operador. Os 80% são colectivos; não se atribui rendimento por villa sem regras contratuais do pool. O valor dos proprietários ainda deve suportar os custos que venham a ser contratualmente imputados. A estimativa de despesas operacionais aparece nas páginas seguintes e deve ser substituída por orçamento do operador.

Validação de tarifa: a hipótese de US$ 280/350/480 por noite é premium e requer teste de mercado. Como referência contextual, o Sunrise Beach Lodge publicou para 2026 tarifas de ZAR 1.500-2.100 por quarto/noite com pequeno-almoço; produto não comparável directamente a villa de luxo com piscina. Validar ADR com concorrentes, sazonalidade e operadores. Tarifas 2026.

Yield líquida: o que pode sobrar ao proprietário

Para testar a economia por villa, este modelo estima que despesas operacionais distintas da comissão do operador consumam 30% da receita bruta (sensibilidade: 20%-40%). A comissão hoteleira proposta de 20% é aplicada à receita bruta. Assim, no cenário-base, o fluxo estimado dos proprietários equivale a 50% da receita bruta antes de impostos, financiamento e uso pessoal.

Preço de compra ilustrativo

TIPO	PREÇO TESTE	YIELD BRUTA	20% OPERADOR	30% OUTROS CUSTOS	FLUXO ANUAL / VILLA	YIELD LÍQUIDA
T1	US$ 350.000	13,1%	US$ 9.198	US$ 13.797	**US$ 22.995**	**6,6%**
T2	US$ 500.000	11,5%	US$ 11.498	US$ 17.246	**US$ 28.744**	**5,7%**
T3	US$ 750.000	10,5%	US$ 15.768	US$ 23.652	**US$ 39.420**	**5,3%**

Yield bruta = receita anual de alojamento da villa ÷ preço de compra assumido. Yield líquida = fluxo após comissão de 20% e outros custos estimados de 30% ÷ preço assumido. Exemplo T1: US$ 280 × 365 × 45% = US$ 45.990 brutos; menos US$ 9.198 de operador e US$ 13.797 de outros custos = US$ 22.995 antes de impostos. Recuperação simples do preço, sem valorização: cerca de 15,2 anos (T1), 17,4 (T2) e 19,0 (T3).

Estes preços são apenas tickets de teste para calcular yields; não são preços aprovados, proposta de venda ou avaliação de mercado. Não incluem impostos de aquisição, custos legais, financiamento ou uso pessoal.

Sensibilidade do fluxo do proprietário

OCUPAÇÃO	T1 · US$ 350k	T2 · US$ 500k	T3 · US$ 750k
35%	$17.885 · 5,1%	$22.356 · 4,5%	$30.660 · 4,1%
45%	$22.995 · 6,6%	$28.744 · 5,7%	$39.420 · 5,3%
55%	$28.105 · 8,0%	$35.131 · 7,0%	$48.180 · 6,4%

Em cada célula: fluxo anual antes de impostos · yield líquida sobre o preço de teste. Mantém tarifa e custos de operação em 30% da receita bruta.

Retorno total em 5 anos: cenário de revenda

TIPO	IRR · 0% VALORIZAÇÃO	IRR · 5%/ANO	IRR · 8%/ANO	ROI ACUMULADO · 5%/ANO
T1	6,6%	**11,0%**	13,7%	60,5%
T2	5,7%	**10,3%**	13,0%	56,4%
T3	5,3%	**9,8%**	12,6%	53,9%

Modelo de revenda: 5 anos, fluxo anual constante no fim de cada ano e valor de revenda composto a 0%, 5% ou 8% ao ano. IRR inclui os fluxos anuais e o preço de revenda no ano 5; ROI acumulado a 5% soma cinco anos de fluxo e ganho de revenda, dividido pelo preço inicial. Não inclui impostos, custos de transacção, desconto do lease/DUAT, inflação de custos, reinvestimento ou alteração da tarifa/ocupação. Valorização não é garantida.

Pré-viabilidade: quanto capital poderá ser necessário?

Ainda não há projecto executivo, levantamento de quantidades, orçamento de fornecedores ou área definida para o Members Club. Abaixo vai uma ordem de grandeza para orientar as próximas decisões, não um orçamento de construção.

CAPEX conceptual · US$ milhões

COMPONENTE	BAIXO	BASE	ALTO
Construção das villas e terraços cobertos	3,15	**4,34**	5,73
Piscinas privativas (18 villas)	0,45	**0,72**	1,08
Mobiliário, equipamentos e enxoval (FF&E;)	0,36	**0,54**	0,81
Club, beach club, infra-estruturas e arranjos exteriores*	2,50	**4,00**	6,00
Subtotal de obra e equipamento	**6,46**	**9,60**	**13,62**
Projecto, fiscalização, licenças e contingência	1,29	**2,40**	4,08
CAPEX indicativo, sem terreno	**7,75**	**12,00**	**17,70**

* Allowance preliminar para as 24 instalações partilhadas, acessos, redes e trabalhos do terreno; sem área e quantidades aprovadas. O custo directo das villas parte de 2.310,5 m² interiores e 1.343 m² exteriores cobertos; cada m² exterior é modelado a 55% do custo interior. Por villa, a hipótese inclui piscina privada e FF&E.;

Base do custo unitário: referência publicada em Moçambique de 55.000-75.000 MZN/m² para alto padrão, actualizada em Set 2026 e incluindo IVA. O modelo aplica factor de planeamento de 1,2× / 1,4× / 1,6× para testar acabamentos de luxo, logística/importação, exposição costeira e condições do terreno; os factores são hipóteses, não cotações. Conversão: taxa de referência de 09 Nov 2026, US$ 1 = MZN 63,91.

Exclusões: aquisição/contribuição do terreno, financiamento, marketing e vendas, capital de giro de abertura e tributos além do IVA implícito na referência. A faixa comum/infra-estrutura e a contingência são especialmente incertas; exigir quantity surveyor local, sondagens, projecto e propostas LSF.

Teste de cobertura das pré-vendas

CENÁRIO	PREÇO TESTE / UNIDADE	VENDAS BRUTAS · 18 VILLAS	COMPARAÇÃO COM CAPEX BASE
Tickets de yield usados acima	T1 $350k · T2 $500k · T3 $750k	**US$ 9,50M**	Diferença aproximada: US$ 2,50M abaixo do CAPEX-base de US$ 12,00M, antes de terreno, financiamento e vendas.
Ponto de equilíbrio indicativo*	T1 ~$418k · T2 ~$616k · T3 ~$998k	**US$ 12,00M**	Alocação proporcional à área interior para cobrir CAPEX-base; sem margem de desenvolvimento.
Teste de +20% sobre custo*	T1 ~$502k · T2 ~$739k · T3 ~$1,197k	**US$ 14,40M**	Mark-up de 20% sobre CAPEX-base, ainda sem terreno, financiamento, vendas e impostos.

* Os preços de equilíbrio e mark-up são distribuídos proporcionalmente à área interior por tipologia para análise preliminar; não constituem recomendação de preço. As receitas de restaurante, spa, eventos, padel e outras amenidades não foram incluídas.

Três caminhos para negociar o terreno

A proposta é começar por alinhar direitos, avaliação e estrutura. O proprietário poderá indicar o preço pretendido para a sua posição fundiária, e as partes poderão comparar esse valor com cenários de contribuição do terreno e participação no projecto.

ESTRUTURA	COMO FUNCIONA	PONTOS A NEGOCIAR
1 · Venda dos direitos/posição	O titular apresenta a sua expectativa de preço; a transacção depende da due diligence e da estrutura jurídica possível.	Preço, forma e calendário de pagamento, condições precedentes e responsabilidades.
2 · Terreno por villas ou participação	O contributo fundiário é avaliado e trocado por uma alocação acordada de villas e/ou participação económica.	Avaliação independente, número/tipologia de villas, direitos económicos e liquidez.
3 · Modelo combinado	Combinação de componente em dinheiro, villas e/ou participação, com eventual investimento adicional do titular.	Orçamento, chamadas de capital, diluição, governação e saída.

Mandato preliminar de desenvolvimento e comercialização

Como etapa inicial, propomos negociar um mandato de prazo definido que autorize a Indico a apresentar a oportunidade a compradores, investidores e parceiros, e a desenvolver a estrutura comercial do projecto. Exclusividade, território, duração, metas de actividade, despesas autorizadas, aprovações do titular, protecção de informação, cessação e consequências deverão constar expressamente do instrumento jurídico.

A pré-venda poderá apoiar a mobilização de capital, mas não deve ser apresentada como financiamento assegurado. Contratos, depósitos, utilização e eventual devolução de fundos devem ter salvaguardas, conta e condições transparentes, após validação jurídica e regulatória.

Se o proprietário também quiser investir

A participação adicional pode ser analisada depois de orçamento e viabilidade. A proposta pode apresentar cenário de capital investido, percentagem económica, prioridade de distribuição e horizonte de retorno somente quando existirem custos, cronograma de capital, preço de venda das villas e despesas operacionais confirmadas. As páginas de rendimento e custos apresentam apenas cenários de pré-viabilidade; o retorno definitivo depende de preços, capital, custos, impostos e condições do operador confirmados.

09 / PRÓXIMOS PASSOS

Da conversa inicial a uma proposta vinculativa

Uma sequência curta e transparente permite ao proprietário avaliar o projecto antes de assumir compromissos de longo prazo.

01 **Reunião de apresentação**

Confirmar a visão, prioridades do proprietário, preço pretendido e interesse em venda, villas, participação ou combinação.

02 **Partilha de informação fundiária**

Analisar DUAT e documentos relacionados, limites, ónus, acessos, servidões e situação actual do terreno.

03 **Acordo preliminar**

Negociar confidencialidade e mandato para apresentação/proposta, com prazo, escopo, exclusividade se aplicável, metas e condições de cessação.

04 **Avaliação e viabilidade**

Contratar avaliação independente, estudos técnicos, orçamento e análise económica detalhada.

05 **Escolha da estrutura**

Comparar contraprestação em dinheiro, villas e participação; definir também o interesse de investimento adicional.

06 **Contratos definitivos**

Submeter os documentos a assessoria jurídica local e avançar para licenças, engenharia, financiamento e lançamento.

Diligência e protecção das partes

A concretização depende, no mínimo, da análise dos direitos fundiários e do DUAT; enquadramento do uso; aprovações ambientais e de construção; topografia, geotecnia, drenagem e infra-estruturas; acesso, água, energia e saneamento; orçamento e contingência; financiamento; seguros; garantias; titularidade/transferência dos direitos relativos às villas; impostos; e contratos de gestão e pool.

Em Moçambique, a terra é propriedade do Estado. A natureza e possibilidade de transmissão, associação ou utilização dos direitos fundiários devem ser confirmadas por advogado moçambicano. Esta proposta não presume propriedade privada do solo nem define direitos dos futuros compradores.

10 / CONVITE À DISCUSSÃO

O próximo passo é definir o melhor encaixe para o proprietário.



Que estrutura reflecte melhor os seus objectivos: preço pela posição fundiária, participação em villas, participação económica, ou uma combinação? A partir dessa preferência, a Indico poderá preparar uma proposta económica detalhada com avaliação, orçamento e condições.

1 · DEFINIR A PREFERÊNCIA O proprietário indica a alternativa de maior interesse e, se aplicável, a expectativa de preço.	2 · VALIDAR O ACTIVO As partes revêem documentação fundiária, limites, acesso e condições técnicas.	3 · MODELAR A CONTRAPARTIDA Avaliação, orçamento e regras económicas dão base à proposta definitiva.

BASE DOCUMENTAL E LIMITAÇÕES

O destinatário proprietário e a entidade jurídica que poderá contratar pelo promotor ainda não foram identificados; a proposta permanece sem personalização nominal.

Dados do conceito: website Malongane Beach Villas (visão geral, projecto e tipologias consultados em 10 Nov 2026). Tarifas, ocupação, divisão 80/20 e prazo de construção: informação fornecida pelo proponente para este cenário. As estimativas são ilustrativas e dependem da confirmação de todos os pressupostos.

Enquadramento legal de referência: Constituição da República de Moçambique, art. 109, e Lei de Terras n.º 19/97. Referências incluídas para contextualização; a assessoria jurídica local deve confirmar a aplicação ao caso concreto.

NOTA: Documento confidencial, preliminar e não vinculativo. Não constitui oferta pública, promessa de investimento ou rendimento, contrato de compra e venda, cessão de DUAT, promessa de construção, mandato já concedido nem autorização para pré-venda. Termos finais dependem de diligência, avaliações, licenças, estruturação jurídica, viabilidade financeira e contratos assinados.